

兴隆县财政局

关于 2024 年度中央专项彩票公益金支持地方 社会公益事业发展项目的公告

根据《中央专项彩票公益金支持我省社会公益事业发展项目资金管理办法》冀财综【2022】25 号要求，现将我县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目情况公告如下：

一、资金总体规模：2024 年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金共下达我县 624 万元，资金已全部到位。

二、资助项目：我县的中央专项彩票公益金支持地方社会事业发展项目 2 个，其中兴隆县陡子峪乡梯子峪村 2024 年道路工程项目资金 323.5 万元，兴隆县半壁山镇田杖子村 2024 年道路工程项目资金 300.5 万元。

三、执行情况：该项目资金为专项资金，实行报账制，根据工程进度、工程量完成情况支付工程款，并加强对资金拨付的审核、监督和管理，确保专款专用，使用过程中无截留、挤占、挪用等现象。上述两个项目共计拨付资金 458.531 万元，其中兴隆县陡子峪乡梯子峪村 2024 年道路工程项目拨付资金 240.631 万元，兴隆县半壁山镇田杖子村 2024 年道路工程项目拨付资金 217.9 万元。兴隆县陡子峪乡梯子峪村 2024 年道路工程项目已完

成工程量的 90%，兴隆县半壁山镇田杖子村 2024 年道路工程项目已竣工验收，因两个项目尚未结算审计，按照合同约定，已全部支付到合同价款的 80%。

四、支出绩效目标及完成情况：兴隆县陡子峪乡梯子峪村 2024 年道路工程项目支出绩效指标完成情况：1、数量指标：增加公益性项目面积 6300 平方米；直接受益人数 750 人。2、质量指标：项目规划编制完整、合规，按照规定标明宣传标识。3、时效指标：项目已完成工程量的 90%，严格按照资金使用管理办法拨付资金。4、社会效益指标：极大的改善了村民日常出行条件，提高了广大群众的生活环境。5、可持续影响指标：社会公益机构的服务能力和水平持续提高。6、服务对象满意指标：受益人群满意度达 90%以上。

兴隆县半壁山镇田杖子村 2024 年道路工程项目支出绩效指标完成情况：1、数量指标：增加公益性项目面积 12900 平方米；直接受益人数 1179 人。2、质量指标：项目规划编制完整、合规，按照规定标明宣传标识。3、时效指标：项目已竣工验收，严格按照资金使用管理办法拨付资金。4、社会效益指标：提高了村民出行安全质量及幸福指数。5、可持续影响指标：社会公益机构的服务能力和水平持续提高。6、服务对象满意指标：受益人群满意度达 90%以上。

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目区域绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称		兴隆县陡子峪乡梯子峪村 2024 年道路工程								
项目主管部门		兴隆县陡子峪乡人民政府		资金使用单位		兴隆县陡子峪乡人民政府				
资金情况（万元）			全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）			
		年度资金总额：	323.5		240.631		74.38%			
		其中：中央财政资金	323.5							
		地方财政资金								
		其他资金								
资金管理情况			情况说明				存在问题和改进措施			
		分配科学性	项目经过充分论证，严格按照规定进行资金分配				无			
		下达及时性	根据项目实施情况和资金下达要求进行分配下达				无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付有关规定进行资金支付				无			
		使用规范性	严格按照资金使用范围使用				无			
		执行准确性	严格执行相关财经法规制度等规定				无			
		预算绩效管理情况	严格按照相关要求设置绩效目标，执行绩效监控和完成绩效评价工作				无			
		支出责任履行情况	支出责任履行较好				无			
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	一是修建长 1200 米，路基宽 5.5 米，路面宽度 5.0 米的沥青混凝土路面；二是建设护路坝 1700 米				已完成总工程量的 90%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
	产出指标	数量指标	支持公共文化类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
			支持体育类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				绩效指标	产出指标	数量指标	支持体育类项目	项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）
支持养老类项目							公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）	
	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）							
	增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）							
	购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）							
	项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）							
公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）								

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目区域绩效目标自评表

(2024 年度)

转移支付（项目）名称			兴隆县半壁山镇田杖子村 2024 年道路工程							
项目主管部门			兴隆县半壁山镇人民政府		资金使用单位		兴隆县半壁山镇人民政府			
资金情况（万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A）		
			年度资金总额：							
			其中：中央财政资金		300.5		217.9		72.51%	
			地方财政资金							
			其他资金							
资金管理情况				情况说明				存在问题和改进措施		
			分配科学性		项目经过充分论证，严格按照规定进行资金分配				无	
			下达及时性		根据项目实施情况和资金下达要求进行分配下达				无	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付有关规定进行资金支付				无	
			使用规范性		严格按照资金使用范围使用				无	
			执行准确性		严格执行相关财经法规制度等规定				无	
			预算绩效管理情况		严格按照相关要求设置绩效目标，执行绩效监控和完成绩效评价工作				无	
			支出责任履行情况		支出责任履行较好				无	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况					
	修建道路全长 4300 米，路面宽度 3 米，沥青混凝土路面，建设护路坝长 1500 米，采用浆砌石结构				全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		全年实际完成值	未完成原因和改进措施		
	产出指标	数量指标	支持公共文化类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
			支持体育类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
购置（维修）设备套数				（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）					
绩效指标	产出指标	数量指标	支持体育类项目	项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
			支持养老类项目	公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				公益性场所建设数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
			支持生态环保类项目	项目数量	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				增加公益性项目面积	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				购置（维修）设备套数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				
				项目实施直接受益人数	（年度项目计划任务数）	（实际实施数量）				

				公益性场所建设数量	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
			支持社会福利类项目	项目数量	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				增加公益性项目面积	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				购置(维修)设备套数	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				项目实施直接受益人数	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				公益性场所建设数量	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
			支持教育类项目	项目数量	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				增加公益性项目面积	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				购置(维修)设备套数	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				项目实施直接受益人数	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
				公益性场所建设数量	(年度项目计划任务数)	(实际实施数量)	
			支持其他社会公益项目	项目数量	1个	1个	
				增加公益性项目面积	≥12900平方米	≥12900平方米	
				购置(维修)设备套数	0	0	
绩效指标	产出指标	数量指标	支持其他社会公益项目	项目实施直接受益人数	≥1179人	≥1179人	
		质量指标	支持其他社会公益项目	公益性场所建设数量	≥1个	≥1个	
				项目规划编制完整性、合规性	100%	100%	
				项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	支持其他社会公益项目	按规定标明宣传标识	100%	100%	
				工作任务及时完成率	100%	100%	
				按时上报资金使用情况	100%	100%	
		效益指标	社会公益机构的服务能力和水平	按时向社会公告项目实施情况	100%	100%	
				有效弥补当地社会公益事业欠账	效果显著	效果显著	
	满意度指标	可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平		持续提高	持续提高	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

